



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

**BELANJA DAERAH
BIDANG KESEHATAN, PENDIDIKAN, DAN
INFRASTRUKTUR (TRANSPORTASI)
KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2007**

DI

SINABANG

**Perwakilan : BPK-RI di Banda Aceh
Tanggal : Pebruari 2008**

DAFTAR ISI

	Halaman
RESUME HASIL PEMERIKSAAN.....	i
HASIL PEMERIKSAAN	1
I. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Tujuan Pemeriksaan	1
2. Sasaran Pemeriksaan	1
3. Metode Pemeriksaan.....	1
4. Jangka Waktu Pemeriksaan	2
5. Objek Pemeriksaan	2
II. HASIL PEMERIKSAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....	6
1. Organisasi	6
2. Kebijakan.....	6
3. Prosedur	7
4. Personalia.....	7
5. Perencanaan	7
6. Pencatatan	7
7. Pelaporan	8
8. Pengawasan Intern.....	8
III. TEMUAN PEMERIKSAAN	9
1. Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jalan Titi Olor – Lauke (IV) Senilai Rp1.500.000.000,00 Dilakukan dengan Penunjukan Langsung Tidak Sesuai Ketentuan	9
2. <i>Progress</i> Fisik Pekerjaan Senilai Total Rp13.443.518.500,00 pada Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Pembangunan Puskesmas Pembantu Dinas Kesehatan TA 2007 Rendah.....	14
3. Penyelesaian Pekerjaan pada Dinas PU, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Terlambat dan Belum Dipungut Dendanya Sebesar Rp249.077.816,80 serta Diantaranya Terdapat Kekurangan Pekerjaan pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp52.401.192,00 ...	31

4. Kelebihan Perhitungan dalam Analisa Harga Satuan pada Beberapa Item Pekerjaan pada Dinas Pendidikan Minimal Sebesar Rp198.059.596,80.....	51
5. Kontrak Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan TA 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum Sebesar Rp1.096.089.000,00 dibuat Secara Proforma	57
6. Kekurangan Pekerjaan pada Dinas PU dan Dinas Kesehatan Sebesar Rp600.701.948,42 dan Denda Sebesar Rp129.313.632,00 pada Kegiatan Luncuran - Pekerjaan Peningkatan Jalan Suak Buluh – Ana’o Dinas PU...	61
7. Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Obat pada Dinas Kesehatan yang Telah Ditetapkan dalam APBD dan Perubahan APBD TA 2007 Senilai Rp466.554.451,00 Belum Dapat Direalisasikan	67
8. Alasan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Pembantu pada Dinas Kesehatan TA 2006 Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan dan Dikenakan Denda Maksimal Sebesar Rp79.891.460,00.....	68
9. Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Pendidikan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) TA 2007 Belum Dilaksanakan	77
10. Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007 untuk Membiayai Pekerjaan Fisik Sebesar Rp10.701.110.000,00 pada Dinas Pendidikan Terlambat.....	80

Lampiran

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan atas Belanja Daerah Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur (Transportasi) Tahun Anggaran (TA) 2007 pada Pemerintah Kabupaten Simeulue diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan, Anggaran Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada Belanja Langsung sebesar Rp14.744.338.144,00 dengan realisasi s.d. 30 Nopember 2007 sebesar Rp3.145.965.760,00 atau 21,34% dari anggaran.
Dinas Pendidikan, Anggaran Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada Belanja Langsung sebesar Rp30.716.958.407,00 dengan realisasi sebesar Rp11.054.993.099,00 atau 35,99% dari anggaran.
Dinas Pekerjaan Umum, Anggaran Belanja Modal pada Belanja Langsung sebesar Rp27.294.426.382,00 dengan realisasi sebesar Rp15.874.013.602,00 atau 58,16% dari anggaran.

Dari realisasi Belanja tersebut telah dilakukan pemeriksaan, yaitu:

- a. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.166.160.200,00 (68,86%)
 - b. Dinas Pendidikan sebesar Rp6.793.973.972,00 (61,75%)
 - c. Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp Rp7.895.873.620,00 (49,74%)
2. Pemeriksaan tersebut menghasilkan 10 temuan senilai Rp10.885.836.346,02 atau 64,40% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp16.856.007.792,00, yaitu Dinas Kesehatan sebesar Rp1.317.637.740,80 atau bobot *audit finding* sebesar 60,83% dari *audit coverage* sebesar Rp2.166.160.200,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp3.447.742.596,80 atau bobot *audit finding* sebesar 50,75% dari *audit coverage* sebesar Rp6.793.973.972,00 dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp6.068.054.814,13 atau bobot *audit finding* sebesar 76,85% dari *audit coverage* sebesar Rp7.895.873.620,00.

Temuan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis penyimpangan sebagai berikut:

- a. Penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan.
 - 1) Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jalan Titi Olor – Lauke (IV) senilai Rp1.500.000.000,00 dilakukan dengan Penunjukan Langsung tidak sesuai ketentuan.

- 2) Kontrak Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan TA 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.096.089.000,00 dibuat secara proforma.
 - 3) Kekurangan pekerjaan pada Dinas PU dan Dinas Kesehatan sebesar Rp600.701.948,42 dan denda sebesar Rp129.313.632,00 pada Kegiatan Luncuran - Pekerjaan Peningkatan Jalan Suak Buluh – Ana'o Dinas PU.
 - 4) Alasan perpanjangan waktu pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Pembantu pada Dinas Kesehatan TA 2006 tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dikenakan denda maksimal sebesar Rp79.891.460,00.
 - 5) Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007 untuk membiayai pekerjaan fisik sebesar Rp10.701.110.000,00 pada Dinas Pendidikan terlambat.
- b. Penyimpangan yang mengganggu asas kehematan.
- 1) Kelebihan perhitungan dalam Analisa Harga Satuan pada beberapa item pekerjaan pada Dinas Pendidikan minimal sebesar Rp198.059.596,80.
- c. Penyimpangan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya program yang direncanakan.
- 1) Progress fisik pekerjaan senilai total Rp13.443.518.500,00 pada Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Pembangunan Puskesmas Pembantu Dinas Kesehatan TA 2007 rendah.
 - 2) Penyelesaian Pekerjaan pada Dinas PU, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan terlambat dan belum dipungut dendanya sebesar Rp249.077.816,80 serta diantaranya terdapat kekurangan pekerjaan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp52.401.192,00.
 - 3) Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Obat pada Dinas Kesehatan yang telah ditetapkan dalam APBD dan Perubahan APBD TA 2007 senilai Rp466.554.451,00 belum dapat direalisasikan.

- 4) Kegiatan yang dibiayai dari Dana Pendidikan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) TA 2007 belum dilaksanakan.

Untuk meningkatkan nilai manfaat dari laporan ini, maka atas berbagai penyimpangan yang dikemukakan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah menyampaikan saran-saran untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti pihak-pihak terkait, sebagaimana dapat dilihat pada bagian III dari Hasil Pemeriksaan ini.

Banda Aceh, 8 Pebruari 2008
Penanggung Jawab Audit

Drs. H. Noor Sofie, MM
NIP. 240001917

HASIL PEMERIKSAAN

I. Gambaran Umum

1. Tujuan Pemeriksaan

Untuk menguji dan menilai apakah pengelolaan belanja daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta apakah penggunaan belanja telah dilakukan dengan hemat, efisien dan efektif.

Penilaian tersebut dilakukan atas:

- a. Proses pelelangan pengadaan barang dan jasa serta pemborongan pekerjaan.
- b. Kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pembayaran belanja daerah pada Pemegang Kas Satuan Kerja dan Bendahara Umum Daerah (BUD).
- c. Kelayakan harga standar, kewajaran harga pengadaan barang dan harga pemborongan pekerjaan.
- d. Kebenaran dan kecukupan kuantitas serta kualitas pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat teknis dan syarat-syarat administrasi yang telah disepakati dalam dokumen kontrak.
- e. Pemanfaatan hasil pengadaan barang dan jasa serta pemanfaatan hasil pemborongan pekerjaan.

2. Sasaran Pemeriksaan

Pemeriksaan diarahkan khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dengan sasaran Belanja Daerah TA 2007 (s.d. Nopember 2007) yang terdiri dari:

JENIS BELANJA	UNIT KERJA		
	Pekerjaan Umum	Kesehatan	Pendidikan
Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	-	-	-
2) Belanja Barang dan Jasa	-	2.480.900.385,00	2.998.011.773,00
3) Belanja Modal	27.294.426.382,00	12.263.437.759,00	27.718.946.634,00

3. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan secara uji petik atas berbagai dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan, realisasi pembayaran, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengelolaan belanja daerah.

4. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dari tanggal 21 Nopember 2007 s.d. 15 Desember 2007.

5. Objek Pemeriksaan

a. Uraian Singkat Mengenai Entitas yang Diperiksa

Pemerintah Kabupaten Simeulue dibentuk berdasarkan Undang-undang No.48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum diatur dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 28 Pebruari 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Simeulue. Berdasarkan Qanun tersebut, Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Sub Dinas yang membawahi Kepala Seksi.

b. Anggaran dan Realisasi

Anggaran dan realisasi Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum TA 2007 (s.d. Nopember 2007) sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Dinas Pendidikan	30.716.958.407,00	11.054.993.099,00	35,99%
A	Belanja Langsung	30.716.958.407,00	11.054.993.099,00	35,99%
1	Belanja Barang dan Jasa	2.998.011.773,00	189.320.000,00	6,31%
2	Belanja Modal	27.718.946.634,00	10.865.673.099,00	39,20%
II	Dinas Kesehatan	14.744.338.144,00	3.145.965.760,00	21,34%
A	Belanja Langsung	14.744.338.144,00	3.145.965.760,00	21,34%
1	Belanja Barang dan Jasa	2.480.900.385,00	1.207.734.733,00	48,68%
2	Belanja Modal	12.263.437.759,00	1.938.231.027,00	15,80%
III	Dinas Pekerjaan Umum	27.294.426.382,00	15.874.013.602,00	58,16%
A	Belanja Langsung	27.294.426.382,00	15.874.013.602,00	58,16%
1	Belanja Modal	27.294.426.382,00	15.874.013.602,00	58,16%

Dari tabel diatas diketahui:

- 1) Pada Dinas Pendidikan TA 2007, Anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung telah direalisasikan sebesar Rp189.320.000,00 atau 6,31 % dari anggaran sebesar Rp2.998.011.773,00. Anggaran Belanja Modal pada Belanja Langsung telah direalisasikan sebesar Rp10.865.673.099,00 atau 39,20 % dari anggaran sebesar Rp27.718.946.634,00
- 2) Pada Dinas Kesehatan TA 2007, Anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung telah direalisasikan sebesar Rp1.207.734.733,00 atau 48,68% dari anggaran sebesar Rp2.480.900.385,00. Anggaran Belanja Modal pada Belanja Langsung telah direalisasikan sebesar Rp1.938.231.027,00 atau 15,80% dari anggaran sebesar Rp12.263.437.759,00
- 3) Pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2007, Anggaran Belanja Modal pada Belanja Langsung telah direalisasikan sebesar Rp15.874.013.602,00 atau 58,16 % dari anggaran sebesar Rp27.294.426.382,00.

c. Cakupan Pemeriksaan

1) Dinas Pendidikan

Anggaran Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue TA 2007 ditetapkan sebesar Rp30.716.958.407,00 dengan realisasi sebesar Rp11.054.993.099,00 atau 35,99% dari anggaran.

Dari realisasi Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada Belanja Langsung tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara uji petik sebesar Rp6.793.973.972,00.

Cakupan pemeriksaan untuk Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada Belanja Langsung TA 2007 adalah 61,75% $\{ (Rp6.793.973.972,00 / Rp11.054.993.099,00) \times 100\} \}$.

2) Dinas Kesehatan

Anggaran Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue TA 2007 ditetapkan sebesar Rp14.744.338.144,00 dengan realisasi sebesar

Rp3.145.965.760,00 atau 21,34% dari anggaran.

Dari realisasi Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada Belanja Langsung tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara uji petik sebesar Rp2.166.160.200,00.

Cakupan pemeriksaan untuk Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada Belanja Langsung TA 2007 adalah 68,86% $\{ (Rp2.166.160.200,00 / Rp3.145.965.760,00) \times 100\% \}$.

3) Dinas Pekerjaan Umum

Anggaran Belanja Modal pada Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue TA 2007 ditetapkan sebesar Rp27.294.426.382,00 dengan realisasi sebesar Rp15.874.013.602,00 atau 58,16% dari anggaran.

Dari realisasi Belanja Modal pada Belanja Langsung tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara uji petik sebesar Rp7.895.873.620,00. Cakupan pemeriksaan untuk Belanja Modal pada Belanja Langsung TA 2007 adalah 49,74% $\{ (Rp7.895.873.620,00 / Rp15.874.013.602,00) \times 100\% \}$.

Dengan demikian, cakupan pemeriksaan untuk Belanja pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum meliputi jumlah sebesar Rp16.856.007.792,00 atau 56,05% dari realisasi anggaran sebesar Rp30.074.972.461,00. Selanjutnya tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh ketiga dinas tersebut disampaikan 10 temuan pemeriksaan senilai Rp10.885.836.346,02 atau dengan bobot *audit finding* sebesar 64,40% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp16.856.007.792,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Dinas Pendidikan

Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada Belanja Langsung sebesar Rp3.447.742.596,80 atau 50,75% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp6.793.973.972,00

2) Dinas Kesehatan

Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada Belanja Langsung

sebesar Rp1.317.637.740,80 atau 60,83% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp2.166.160.200,00.

3) Dinas Pekerjaan Umum

Belanja Modal pada Belanja Langsung sebesar Rp6.068.054.814,13 atau 76,85% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp7.895.873.620,00

Rincian cakupan pemeriksaan dan penyimpangan disajikan dalam matriks dan daftar berikut:

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Cakupan Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan	%
I	Dinas Pendidikan	30.716.958.407,00	11.054.993.099,00	6.793.973.972,00	3.447.742.596,80	50,75
A	Belanja Langsung	30.716.958.407,00	11.054.993.099,00	6.793.973.972,00	3.447.742.596,80	50,75
1	Belanja Barang dan Jasa	2.998.011.773,00	189.320.000,00	189.320.000,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal	27.718.946.634,00	10.865.673.099,00	6.604.653.972,00	3.447.742.596,80	52,20
II	Dinas Kesehatan	14.744.338.144,00	3.145.965.760,00	2.166.160.200,00	1.317.637.740,80	60,83
A	Belanja Langsung	14.744.338.144,00	3.145.965.760,00	2.166.160.200,00	1.317.637.740,80	60,83
1	Belanja Barang dan Jasa	2.480.900.385,00	1.207.734.733,00	466.554.451,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal	12.263.437.759,00	1.938.231.027,00	1.699.605.749,00	1.317.637.740,80	77,53
III	Dinas Pekerjaan Umum	27.294.426.382,00	15.874.013.602,00	7.895.873.620,00	6.068.054.814,13	76,85
A	Belanja Langsung	27.294.426.382,00	15.874.013.602,00	7.895.873.620,00	6.068.054.814,13	76,85
1	Belanja Modal	27.294.426.382,00	15.874.013.602,00	7.895.873.620,00	6.068.054.814,13	76,85
Jumlah (I + II + III)		72.755.722.933,00	30.074.972.461,00	16.856.007.792,00	10.885.836.346,02	64,40

II. Sistem Pengendalian Intern

Dalam upaya menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kabupaten Simeulue, telah dilakukan evaluasi atas penerapan Sistem Pengendalian Intern. Hasil evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas PU diatur dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 28 Pebruari 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Simeulue. Berdasarkan Qanun tersebut, Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Sub Dinas yang membawahi Kepala Seksi.

2. Kebijakan

Dalam penyelenggaraan APBD Pemerintah Kabupaten Simeulue telah mengikuti kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat seperti ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2007, Pedoman Pelaksanaan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran, Bentuk dan Susunan APBD. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan/peraturan perundang-undangan tersebut dan untuk menjamin terciptanya kondisi yang baik dan bertanggung jawab atas pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja daerah, Bupati Simeulue telah menetapkan beberapa kebijakan tertulis melalui penerbitan surat keputusan antara lain:

- a. Penetapan pejabat dan pegawai yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- b. Penetapan dan penunjukan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue, Kantor dan Bagian serta Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

- c. Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pengendali Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue.
- d. Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Panitia Penerima Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue.

3. Prosedur

Prosedur kerja yang dilaksanakan dalam kaitan dengan pelaksanaan Belanja Daerah TA 2007 secara garis besar telah mempedomani ketentuan yang berlaku. Kelemahan pelaksanaan prosedur kerja yang ditemukan, antara lain penunjukan langsung pelaksana pekerjaan Titi Olor – Lauke (IV) yang tidak sesuai ketentuan dan progress fisik beberapa kegiatan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas PU yang berpotensi tidak dapat diselesaikan pada TA 2007.

4. Personalia

Untuk mengatur masalah kepegawaian Pemerintah Kabupaten Simeulue telah menetapkan keputusan yang mengatur tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pegawai. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan.

5. Perencanaan

Penentuan besarnya APBD dirumuskan secara bersama-sama dalam rapat Panitia Anggaran Legislatif dan Eksekutif untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Tahap sebelumnya masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlebih dahulu menetapkan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD (DPA-SKPD).

6. Pencatatan

Pelaksanaan pencatatan atas transaksi keuangan daerah untuk belanja dilakukan secara bersama-sama oleh Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah dan masing-masing dinas/SKPD. Pencatatan pada Bagian Keuangan dilakukan dengan menggunakan *software* Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) untuk transaksi seluruh SKPD. Pencatatan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas PU dilakukan secara manual untuk transaksi masing-masing dinas tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan baik bagian keuangan maupun dinas-dinas tersebut belum secara rutin melakukan pencatatan atas setiap transaksi belanja yang merupakan kewajibannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

7. Pelaporan

Sebagai bagian dari bahan pertanggungjawaban atas belanja yang dikelola, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas PU membuat laporan triwulanan untuk realisasi fisik dan keuangan atas belanja yang dikelolanya. Laporan tersebut hanya dibuat pada akhir triwulan tanpa melalui suatu siklus pencatatan dan pelaporan secara rutin sehingga sulit untuk ditelusuri kebenarannya.

8. Pengawasan Intern

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh atasan langsung masing-masing Dinas, selain itu juga dilakukan pengawasan oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Simeulue dan Bawasda Provinsi NAD.

No/Tanggal Kontrak : 441/2033/Dinkes/2007
Tanggal Kontrak : 10 September 2007
Pelaksana/Kontraktor : PT. SCIENTIA PELITA
Nilai Kontrak : Rp2.190.000.000.00

NO	JENIS BARANG YANG DIBELI	KONTRAK			PERSEDIAAN	
		VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	FISIK*	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Patient Bed	28	Rp 5.950.000.00	Rp 166.600.000.00	-	Rp -
2	Infussion Stand	49	Rp 1.350.000.00	Rp 66.150.000.00	49	Rp 66.150.000.00
3	Bedside Cabinet	28	Rp 2.850.000.00	Rp 79.800.000.00	28	Rp 79.800.000.00
4	Mobile Stetcher	7	Rp 5.875.000.00	Rp 41.125.000.00	-	Rp -
5	Weighing Scale	21	Rp 900.000.00	Rp 18.900.000.00	-	Rp -
6	Dental Unit & Cha	4	Rp67.633.750.00	Rp 270.535.000.00	-	Rp -
7	Medicine Cabinet	35	Rp 5.750.000.00	Rp 201.250.000.00	15	Rp 86.250.000.00
8	Stetoscope	28	Rp 100.000.00	Rp 2.800.000.00	-	Rp -
9	Tensimeter Air Raksa	28	Rp 255.000.00	Rp 7.140.000.00	-	Rp -
10	Bein Lurus Besar, SS	12	Rp 75.000.00	Rp 900.000.00		Rp -
11	Bein Lurus Kecil, SS	12	Rp 75.000.00	Rp 900.000.00	-	Rp -
12	Oksigen Concentrator	7	Rp41.000.000.00	Rp 287.000.000.00	-	Rp -
13	Bor Intan	8	Rp 600.000.00	Rp 4.800.000.00	-	Rp -
14	Bor Intan Kontra Angle Hand	8	Rp 400.000.00	Rp 3.200.000.00	-	Rp -
15	Bumisier Besar, SS	12	Rp 40.000.00	Rp 480.000.00	-	Rp -
16	Bumisier Kecil, SS	12	Rp 40.000.00	Rp 480.000.00	-	Rp -
17	Eksvakator Berujung 2 Besar	12	Rp 40.000.00	Rp 480.000.00	-	Rp -
18	Eksvakator Berujung 2 Kecil	12	Rp 40.000.00	Rp 480.000.00	-	Rp -
19	Gunting Operasi Gusi	12	Rp 45.000.00	Rp 540.000.00	-	Rp -
20	Kaca Mulut & Handle	12	Rp 60.000.00	Rp 720.000.00	-	Rp -
21	Lempeng Kaca Pengaduk Semen	12	Rp 20.000.00	Rp 240.000.00	-	Rp -
22	Pengungkit Akar Gigi Kanan	12	Rp 100.000.00	Rp 1.200.000.00	-	Rp -
23	Pengungkit Akar Gigi Kiri	12	Rp 100.000.00	Rp 1.200.000.00	-	Rp -
24	Penumpat Amalgam Berujung 2 Besar	12	Rp 40.000.00	Rp 480.000.00	-	Rp -
25	Penumpat Amalgam Berujung 2 Kecil	12	Rp 40.000.00	Rp 480.000.00	-	Rp -
26	Penumpat Plastik	8	Rp 40.000.00	Rp 320.000.00	-	Rp -
27	Skaler Standar Bentuk Cangkul Kanan	8	Rp 40.000.00	Rp 320.000.00	-	Rp -
28	Pinset Gigi	8	Rp 40.000.00	Rp 320.000.00	-	Rp -
29	Skaler Blank Kiri & Kanan	8	Rp 40.000.00	Rp 320.000.00	-	Rp -
30	Skaler Standar Bentuk Cangkul Kiri	8	Rp 40.000.00	Rp 320.000.00	-	Rp -
31	Skaler Standar Bentuk Tombak	8	Rp 40.000.00	Rp 320.000.00	-	Rp -
32	Sonde Lengkung	8	Rp 40.000.00	Rp 320.000.00	-	Rp -
33	Sonde Lurus	8	Rp 40.000.00	Rp 320.000.00	-	Rp -
34	Spatula Pengaduk Semen	8	Rp 40.000.00	Rp 320.000.00	-	Rp -
35	Spatula Pengaduk Silikat/Glasioner	8	Rp 40.000.00	Rp 320.000.00	-	Rp -
36	Tang Pencabut Gigi Dewasa	8	Rp 1.400.000.00	Rp 11.200.000.00	-	Rp -
37	Tang Pencabut Gigi Anak	8	Rp 1.200.000.00	Rp 9.600.000.00	-	Rp -
38	Tempat Air Gigi (Peralatan)	8	Rp 180.000.00	Rp 1.440.000.00	-	Rp -
39	Sterilisator (Pemanas Listrik)	4	Rp 2.920.000.00	Rp 11.680.000.00	-	Rp -
40	Baki Logam Tempat Alat Steril	7	Rp 188.000.00	Rp 1.316.000.00	-	Rp -
41	Toples Kapas Logam dengan Pegas	8	Rp 325.000.00	Rp 2.600.000.00	-	Rp -
42	Toples Pembuangan Kapas	8	Rp 196.000.00	Rp 1.568.000.00	-	Rp -
43	Pelindung Jari	8	Rp 325.000.00	Rp 2.600.000.00	-	Rp -
44	Penahan Lidah	8	Rp 35.000.00	Rp 280.000.00	-	Rp -
45	Examination Bed	28	Rp 5.000.000.00	Rp 140.000.000.00	28	Rp140.000.000.00
46	Foot Step	21	Rp 1.250.000.00	Rp 26.250.000.00	21	Rp 26.250.000.00
47	Instrument Trolley	35	Rp 3.850.000.00	Rp 134.750.000.00	35	Rp134.750.000.00
48	Diagnostoc Set	14	Rp 1.250.000.00	Rp 17.500.000.00	-	Rp -
49	Kaca Pembesar	7	Rp 25.000.00	Rp 175.000.00	-	Rp -
50	Sterilisator (Pemanas Alkohol)	14	Rp 350.000.00	Rp 4.900.000.00	-	Rp -
51	Baki Logam Tempat Alat Steril	7	Rp 15.000.00	Rp 105.000.00	-	Rp -
52	Lampu Senter Pupil	7	Rp 40.000.00	Rp 280.000.00	-	Rp -

1	2	3	4	5	6	7
53	Waskom Bengkok	21	Rp 50.000.00	Rp 1.050.000.00	-	Rp -
54	Waskom Cekung	21	Rp 80.000.00	Rp 1.680.000.00	-	Rp -
55	Waskom Cuci	21	Rp 85.000.00	Rp 1.785.000.00	-	Rp -
56	Termometer Klinis	7	Rp 50.000.00	Rp 350.000.00	-	Rp -
57	Sudip Lidah	14	Rp 50.000.00	Rp 700.000.00	-	Rp -
58	Toples Kassa Steril	14	Rp 275.000.00	Rp 3.850.000.00	-	Rp -
59	Spritus Lamp	28	Rp 45.000.00	Rp 1.260.000.00	-	Rp -
60	Gunting Pembalut (Lister)	14	Rp 40.000.00	Rp 560.000.00	-	Rp -
61	Gunting Benang	14	Rp 40.000.00	Rp 560.000.00	-	Rp -
62	Gunting Episotomi	14	Rp 45.000.00	Rp 630.000.00	-	Rp -
63	Gunting Bedah Standar Lurus	21	Rp 45.000.00	Rp 945.000.00	-	Rp -
64	Gunting Bedah Standar Lurus Ujung Tajam-Tajam	21	Rp 45.000.00	Rp 945.000.00	-	Rp -
65	Gunting Bedah Standar Lurus Ujung Tajam-Tumpul	21	Rp 45.000.00	Rp 945.000.00	-	Rp -
66	Gunting Bedah Standar Lurus Ujung Tumpul-Tumpul	21	Rp 45.000.00	Rp 945.000.00	-	Rp -
67	Jarum Jahit Lengkung (Penampang Bulat 1/2 Lingkaran)	42	Rp 35.000.00	Rp 1.470.000.00	-	Rp -
68	Jarum Jahit Lengkung (Penampang Segitiga 1/2 Lingkaran)	42	Rp 35.000.00	Rp 1.470.000.00	-	Rp -
69	Jarum Jahit Lengkung (Penampang Bulat 3/8 Lingkaran)	42	Rp 35.000.00	Rp 1.470.000.00	-	Rp -
70	Jarum Jahit Lengkung (Penampang Segitiga 3/8 Lingkaran)	42	Rp 35.000.00	Rp 1.470.000.00	-	Rp -
71	Kateter Nelaton No.10	56	Rp 30.000.00	Rp 1.680.000.00	-	Rp -
72	Kateter Nelaton No.14	56	Rp 35.000.00	Rp 1.960.000.00	-	Rp -
73	Klem Arteri (Kocher)	14	Rp 55.000.00	Rp 770.000.00	-	Rp -
74	Klem Arteri, Lurus (Kelly)	14	Rp 35.000.00	Rp 490.000.00	-	Rp -
75	Klem Pemegang Jarum Jahit (Mayor - Hegar)	14	Rp 40.000.00	Rp 560.000.00	-	Rp -
76	Korentang	14	Rp 65.000.00	Rp 910.000.00	-	Rp -
77	Suction Lamp	14	Rp 5.750.000.00	Rp 80.500.000.00	-	Rp -
78	Halogen Examination Lamp	14	Rp 2.500.000.00	Rp 35.000.000.00	-	Rp -
79	Pinset Anatomis 18 cm	14	Rp 35.000.00	Rp 490.000.00	-	Rp -
80	Pinset Bedah 14 cm	14	Rp 35.000.00	Rp 490.000.00	-	Rp -
81	Pinset Bedah 18 cm	14	Rp 40.000.00	Rp 560.000.00	-	Rp -
82	Semprit Gliserin	14	Rp 130.000.00	Rp 1.820.000.00	-	Rp -
83	Skapel Mata Pisau Bedah	14	Rp 40.000.00	Rp 560.000.00	-	Rp -
84	Skapel Tangkai Pisau Operasi	14	Rp 60.000.00	Rp 840.000.00	-	Rp -
85	Tromol Kasa/Kain Steril	28	Rp 222.000.00	Rp 6.216.000.00	-	Rp -
86	Sarung Tangan No. 7,5	126	Rp 15.000.00	Rp 1.890.000.00	-	Rp -
87	Silinder Korentang Steril	28	Rp 80.000.00	Rp 2.240.000.00	-	Rp -
88	Kateter Logam untuk Wanita	14	Rp 30.000.00	Rp 420.000.00	-	Rp -
89	Kateter Penghisap Lendir Bayi	14	Rp 50.000.00	Rp 700.000.00	-	Rp -
90	Lemari Peralatan	14	Rp 5.500.000.00	Rp 77.000.000.00	14	Rp 77.000.000.00
91	Meja Instrumen Alat	14	Rp 3.850.000.00	Rp 53.900.000.00	-	Rp -
92	Standar Waskom Double	14	Rp 2.750.000.00	Rp 38.500.000.00	14	Rp 38.500.000.00
93	Tempat Sampah Tertutup	28	Rp 850.000.00	Rp 23.800.000.00	-	Rp -
94	Regulator + Tabung	7	Rp 2.250.000.00	Rp 15.750.000.00	-	Rp -
95	Hb Meter Sahli	7	Rp 40.000.00	Rp 280.000.00	-	Rp -
96	Heamocytometer	7	Rp 250.000.00	Rp 1.750.000.00	-	Rp -
97	Centrifuge 6 Holes	7	Rp 1.250.000.00	Rp 8.750.000.00	-	Rp -
98	Centrifuge Tube	42	Rp 36.000.00	Rp 1.512.000.00	-	Rp -
99	Centrifuge Hematocrit	14	Rp10.612.000.00	Rp 148.568.000.00	-	Rp -
100	Tomiquit	14	Rp 30.000.00	Rp 420.000.00	-	Rp -
101	Object Glass	14	Rp 30.000.00	Rp 420.000.00	-	Rp -
102	Cover Glass	14	Rp 55.000.00	Rp 770.000.00	-	Rp -
103	Rak + Tabung Westergwnt	28	Rp 150.000.00	Rp 4.200.000.00	-	Rp -
104	Blood Lancet (Box of 100)	14	Rp 32.000.00	Rp 448.000.00	-	Rp -
105	Lauocoyt Pipet + Selang + Muonth Piece	14	Rp 25.000.00	Rp 350.000.00	-	Rp -
106	Eritrosit Pipet + Selang + Muonth Piece	14	Rp 25.000.00	Rp 350.000.00	-	Rp -
107	Pipet Measuring 1 ml	14	Rp 50.000.00	Rp 700.000.00	-	Rp -
108	Pipet Measuring 2 ml	14	Rp 55.000.00	Rp 770.000.00	-	Rp -
109	Pipet Measuring 5 ml	14	Rp 60.000.00	Rp 840.000.00	-	Rp -
110	Pipet Measuring 10 ml	14	Rp 65.000.00	Rp 910.000.00	-	Rp -
111	Cylinder Glass 100 ml	21	Rp 100.000.00	Rp 2.100.000.00	-	Rp -
112	Cylinder Glass 250 ml	21	Rp 165.000.00	Rp 3.465.000.00	-	Rp -

1	2	3	4	5	6	7
113	Cylinder Glass 500 ml	14	Rp 265.000.00	Rp 3.710.000.00	-	Rp -
114	Becker Glass 300 ml	14	Rp 60.000.00	Rp 840.000.00	-	Rp -
115	Becker Glass 500 ml	14	Rp 88.000.00	Rp 1.232.000.00	-	Rp -
116	Botol Timbang 50 x 30	21	Rp 45.000.00	Rp 945.000.00	-	Rp -
117	Botol Timbang 500 ml	21	Rp 35.000.00	Rp 735.000.00	-	Rp -
118	Gynaecolog Table	7	Rp 7.200.000.00	Rp 50.400.000.00	-	Rp -
119	Double Bowl Stand	7	Rp 2.750.000.00	Rp 19.250.000.00	7	Rp 19.250.000.00
120	Timbangan Bayi	14	Rp 750.000.00	Rp 10.500.000.00	-	Rp -
121	Stetoscope Janin/Bayi	14	Rp 25.000.00	Rp 350.000.00	-	Rp -
122	Tensi Meter Air Raksa + Manset Anak	7	Rp 255.000.00	Rp 1.785.000.00	-	Rp -
123	Gunting Tali Pusar	14	Rp 25.000.00	Rp 350.000.00	-	Rp -
124	Gunting Uterus	14	Rp 45.000.00	Rp 630.000.00	-	Rp -
125	Sarung Tangan No. 6	84	Rp 15.000.00	Rp 1.260.000.00	-	Rp -
126	Sarung Tangan No. 7	84	Rp 15.000.00	Rp 1.260.000.00	-	Rp -
127	Sarung Tangan No. 8	84	Rp 15.000.00	Rp 1.260.000.00	-	Rp -
128	IUD Kit	7	Rp 2.000.000.00	Rp 14.000.000.00	-	Rp -
129	Pispot	7	Rp 255.000.00	Rp 1.785.000.00	-	Rp -
130	Corong Telinga, Spekulum Telinga Uk. Kcl, Sdg, Bsr	14	Rp 30.000.00	Rp 420.000.00	-	Rp -
131	Pengait Serumen dan Sendok Serumen	14	Rp 35.000.00	Rp 490.000.00	-	Rp -
132	Pompa Payudara untuk ASI	14	Rp 25.000.00	Rp 350.000.00	-	Rp -
133	Pelvimeter Obstetrick untuk Pengukur Panggul	14	Rp 275.000.00	Rp 3.850.000.00	-	Rp -
134	Spekulum Vagina (besar)	14	Rp 55.000.00	Rp 770.000.00	-	Rp -
135	Spekulum Vagina (kecil)	14	Rp 55.000.00	Rp 770.000.00	-	Rp -
JUMLAH		2.472		Rp 2.190.000.000.00	211	Rp 667.950.000.00

*) Catatan: Barang diterima tanggal 25 Nopember 2007

No/Tanggal Kontrak : 441/1836/Dinkes/2007
 Tanggal Kontrak : 3 September 2007
 Pelaksana/Kontraktor : CV. KARYA PORIS
 Nilai Kontrak : Rp645.928.200.00

NO	JENIS BARANG YANG DIBELI	KONTRAK			PERSEDIAAN	
		VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	FISIK	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Gynaecolog Table	18	Rp 7.672.500.00	Rp 138.105.000.00	-	Rp -
2	Foot Step	18	Rp 790.000.00	Rp 14.220.000.00	-	Rp -
3	Lemari Peralatan	18	Rp 3.859.500.00	Rp 69.471.000.00	-	Rp -
4	Meja Instrumen Alat	18	Rp 4.185.000.00	Rp 75.330.000.00	-	Rp -
5	Standard Infus	18	Rp 605.000.00	Rp 10.890.000.00	-	Rp -
6	Standar Waskom Double	18	Rp 1.023.000.00	Rp 18.414.000.00	-	Rp -
7	Timbangan Dewasa + Tinggi Badan	18	Rp 1.698.000.00	Rp 30.564.000.00	-	Rp -
8	Kaca Pembesar	18	Rp 18.600.00	Rp 334.800.00	-	Rp -
9	Stetoscope	18	Rp 1.116.000.00	Rp 20.088.000.00	-	Rp -
10	Sterilisator (Pemanas Alkohol)	18	Rp 451.000.00	Rp 8.118.000.00		Rp -
11	Baki Logam Tempat Alat Steril	18	Rp 213.900.00	Rp 3.850.200.00	-	Rp -
12	Lampu Senter Pupil	18	Rp 55.800.00	Rp 1.004.400.00	-	Rp -
13	Waskom Bengkok	18	Rp 93.000.00	Rp 1.674.000.00	-	Rp -
14	Waskom Cekung	18	Rp 139.500.00	Rp 2.511.000.00	-	Rp -
15	Waskom Cuci	18	Rp 218.500.00	Rp 3.933.000.00	-	Rp -
16	Tempat Sampah Tertutup	18	Rp 90.200.00	Rp 1.623.600.00	-	Rp -
17	Diagnostic Set	18	Rp 2.836.500.00	Rp 51.057.000.00	-	Rp -
18	Termometer Klinis	18	Rp 21.400.00	Rp 385.200.00	-	Rp -
19	Sudip Lidah	18	Rp 27.900.00	Rp 502.200.00	-	Rp -
20	Toples Kapas Kasa Steril	18	Rp 144.000.00	Rp 2.592.000.00	-	Rp -
21	Lampu Spirtus	18	Rp 29.800.00	Rp 536.400.00	-	Rp -
22	Gunting Pembalut (Lister)	18	Rp 69.800.00	Rp 1.256.400.00	-	Rp -
23	Gunting Benang	18	Rp 69.800.00	Rp 1.256.400.00	-	Rp -
24	Gunting Episotomi	18	Rp 69.800.00	Rp 1.256.400.00	-	Rp -
25	Gunting Bedah Standar Lurus	18	Rp 69.800.00	Rp 1.256.400.00	-	Rp -
26	Gunting Bedah Standar Lurus Ujung Tajam-Tajam	18	Rp 69.800.00	Rp 1.256.400.00	-	Rp -
27	Gunting Bedah Standar Lurus Ujung Tajam-Tumpul	18	Rp 69.800.00	Rp 1.256.400.00	-	Rp -
28	Gunting Bedah Standar Lurus Ujung Tumpul-Tumpul	18	Rp 69.800.00	Rp 1.256.400.00	-	Rp -
29	Jarum Jahit Lengkung (pack 12 pcs)	36	Rp 68.000.00	Rp 2.448.000.00	-	Rp -
30	Jarum Jahit Lengkung (pack 12 pcs)	36	Rp 68.000.00	Rp 2.448.000.00	-	Rp -
31	Jarum Jahit Lengkung (pack 12 pcs)	36	Rp 68.000.00	Rp 2.448.000.00	-	Rp -
32	Jarum Jahit Lengkung (pack 12 pcs)	36	Rp 68.000.00	Rp 2.448.000.00	-	Rp -
33	Kateter Nalaton	126	Rp 17.500.00	Rp 2.205.000.00	-	Rp -
34	Kateter Nalaton	108	Rp 17.500.00	Rp 1.890.000.00	-	Rp -
35	Kateter Logam untuk Wanita	18	Rp 60.500.00	Rp 1.089.000.00	-	Rp -
36	Kateter Penghisap Lendir Bayi	18	Rp 41.900.00	Rp 754.200.00	-	Rp -
37	Klem Arteri (Kocher)	18	Rp 35.800.00	Rp 644.400.00	-	Rp -
38	Klem Arteri Lurus (Kelly)	36	Rp 48.800.00	Rp 1.756.800.00	-	Rp -
39	Klem Pemegang Jarum Jahit (Mayor - Hegar)	18	Rp 116.300.00	Rp 2.093.400.00	-	Rp -
40	Korentang	18	Rp 79.000.00	Rp 1.422.000.00	-	Rp -
41	Pinset Anatomis	36	Rp 41.800.00	Rp 1.504.800.00	-	Rp -
42	Pinset Anatomis	36	Rp 60.500.00	Rp 2.178.000.00	-	Rp -
43	Pinset Bedah	36	Rp 41.800.00	Rp 1.504.800.00	-	Rp -
44	Pinset Bedah	36	Rp 60.500.00	Rp 2.178.000.00	-	Rp -
45	Semprit Gliserin	18	Rp 255.800.00	Rp 4.604.400.00	-	Rp -
46	Skalpel Tangkai Pisau Operasi	18	Rp 32.700.00	Rp 588.600.00	-	Rp -
47	Sarung Tangan	72	Rp 16.200.00	Rp 1.166.400.00	-	Rp -
48	Silinder Korentang Steril	18	Rp 265.000.00	Rp 4.770.000.00	-	Rp -
49	Tromol Kasa/Kain Steril	18	Rp 418.500.00	Rp 7.533.000.00	-	Rp -

1	2	3	4	5	6	7
50	Stetoscope Janin/Bayi	36	Rp 109.000.00	Rp 3.924.000.00	-	Rp -
51	Skalpel Mata Pisau Bedah	18	Rp 122.800.00	Rp 2.210.400.00	-	Rp -
52	Tensi Meter Air Raksa + Manset Anak	18	Rp 1.906.500.00	Rp 34.317.000.00	-	Rp -
53	Gunting Tali Pusar	18	Rp 69.800.00	Rp 1.256.400.00	-	Rp -
54	Gunting Uterus	18	Rp 69.800.00	Rp 1.256.400.00	-	Rp -
55	Timbangan Bayi	18	Rp 766.500.00	Rp 13.797.000.00	-	Rp -
56	Silinder Korentang Steril	18	Rp 254.500.00	Rp 4.581.000.00	-	Rp -
57	Pispot	18	Rp 325.500.00	Rp 5.859.000.00	-	Rp -
58	Corong Telinga, Spekulum Telinga Uk. Kcl, Sdg, Bsr	18	Rp 69.800.00	Rp 1.256.400.00	-	Rp -
59	Pengait Serumen dan Sendok Serumen	18	Rp 75.400.00	Rp 1.357.200.00	-	Rp -
60	Pompa Payudara untuk ASI	18	Rp 58.600.00	Rp 1.054.800.00	-	Rp -
61	Pelvimeter Obstetrick untuk Pengukur Panggul	18	Rp 539.400.00	Rp 9.709.200.00	-	Rp -
62	Spekulum Vagina (besar)	18	Rp 172.000.00	Rp 3.096.000.00	-	Rp -
63	Halogen Examination Lamp	18	Rp 1.348.000.00	Rp 24.264.000.00	-	Rp -
64	Penyekat Ruang 2 Panel	18	Rp 1.276.000.00	Rp 22.968.000.00	-	Rp -
65	Meteran	18	Rp 14.000.00	Rp 252.000.00	-	Rp -
66	Spekulum Vagina (kecil)	18	Rp 172.000.00	Rp 3.096.000.00	-	Rp -
JUMLAH		1.620		Rp 645.928.200.00	0	Rp -

1. Pembangunan Jalan Titi Olor - Lauke IV

Item Pekerjaan	Koef.	Harga pada Kontrak		Standar Harga Kabupaten		Selisih
		Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
a. Galian untuk drainase						
Volume	660.00		22.746.117.24		19.535.746.34	3.210.370.90
Pekerja	0.2142		1.070.95	5.000.00	1.071.00	
Mandor	0.0535		305.99	5.714.29	305.71	
Excavator	0.0535		12.964.79	190.000.00	10.165.00	
Dump Truck	0.1030		16.939.01	148.709.00	15.317.03	
Alat Bantu	1.0000		50.00	50.00	50.00	
Sebelum Overhead			31.330.74		26.908.74	
Setelah Overhead			34.463.81		29.599.62	
b. Galian Biasa						
Volume	6.022.77		264.451.299.73		229.982.300.92	34.468.998.81
Pekerja	0.1071		535.48	5.000.00	535.50	
Mandor	0.0535		305.99	5.714.00	305.70	
Excavator	0.0535		12.964.79	190.000.00	10.165.00	
Dump Truck	0.1527		25.110.68	148.709.00	22.707.86	
Alat Bantu	1.0000		1.000.00	1.000.00	1.000.00	
Sebelum Overhead			39.916.94		34.714.06	
Setelah Overhead			43.908.62		38.185.47	
c. Timbunan Biasa						
Volume	630.00		40.423.025.63		38.941.459.44	1.481.566.19
Pekerja	0.0714		356.98	5.000.00	357.00	
Mandor	0.0178		102.00	5.714.29	101.71	
Bahan Timbunan	1.2000		39.600.00	33.000.00	39.600.00	
Whell loader	0.0178		4.586.59	220.000.00	3.916.00	
Dump truck	0.0462		7.593.87	148.709.00	6.870.36	
Motor grader	0.0098		2.620.51	220.000.00	2.156.00	
Vibrator roller	0.0100		1.892.64	172.792.00	1.727.92	
Water tank truck	0.0070		1.077.90	137.656.00	963.59	
Alat Bantu	1.0000		500.00	500.00	500.00	
Sebelum Overhead			58.330.49		56.192.58	
Setelah Overhead			64.163.54		61.811.84	
d. Timbunan Pilihan						
Volume	4.294.10		428.317.629.84		412.784.500.56	15.533.129.28
Bahan Pilihan	1.2000		60.480.00	50.400.00	60.480.00	
Whell loader	0.0178		4.586.59	220.000.00	3.916.00	
Dump truck	0.1024		16.838.57	148.709.00	15.227.80	
Motor grader	0.0117		3.126.75	220.000.00	2.574.00	
Vibrator roller	0.0214		4.037.62	172.792.00	3.697.75	
Water tank truck	0.0070		1.077.90	137.656.00	963.59	
Alat Bantu	1.0000		250.00	250.00	250.00	
Pekerja	0.0357		178.50	5.000.00	178.50	
Mandor	0.0178		101.71	5.714.29	101.71	
Sebelum Overhead			90.677.64		87.389.36	
Setelah Overhead			99.745.41		96.128.29	
e. Penyiapan Badan Jalan pada Galian Biasa						
Volume	13.359.41		36.625.220.59		33.174.654.37	3.450.566.22
Pekerja	0.0161		80.32	5.000.00	80.50	
Mandor	0.0040		22.95	5.714.29	22.86	
Motor grader	0.0025		670.02	220.000.00	550.00	
Vibrator roller	0.0040		757.05	172.792.00	691.17	
Water tank truck	0.0030		461.96	137.656.00	412.97	
Alat Bantu	1.0000		500.00	500.00	500.00	
Sebelum Overhead			2.492.30		2.257.49	
Setelah Overhead			2.741.53		2.483.24	
f. Lapis Pondasi Agregat C						
Volume	1.526.79		203.138.043.45		199.709.622.84	3.428.420.61
Pekerja	0.1205		602.41	5.000.00	602.50	
Mandor	0.0100		57.37	5.714.29	57.14	
Agregat C	1.3500		96.795.00	71.700.00	96.795.00	
Whell loader	0.0100		2.579.96	220.000.00	2.200.00	
Dump truck	0.0510		8.386.69	148.709.00	7.584.16	
Motor grader	0.0070		1.876.05	220.000.00	1.540.00	
Vibrator roller	0.0129		2.422.57	172.792.00	2.229.02	
P. Tyre Roller	-		-	147.824.00	-	
Water tank truck	0.0211		3.233.71	137.656.00	2.904.54	
Alat Bantu	1.0000		5.000.00	5.000.00	5.000.00	
Sebelum Overhead			120.953.76		118.912.36	
Setelah Overhead			133.049.14		130.803.60	
g. Bronjong						
Volume	1.699.50		367.935.801.75		367.935.787.73	14.02
Pekerja	5.2500		26.250.00	5.000.00	26.250.00	
Tukang	2.6250		24.375.00	9.285.71	24.374.99	
Mandor	0.8750		5.000.00	5.714.29	5.000.00	
Kawat Bronjong	15.0000		18.000.00	1.200.00	18.000.00	
Batu	1.1000		123.090.00	111.900.00	123.090.00	
Alat Bantu	1.0000		100.00	100.00	100.00	
Sebelum Overhead			196.815.00		196.814.99	
Setelah Overhead			216.496.50		216.496.49	
Total Selisih						61.573.066.03

Analisis Harga Satuan Pembangunan Perpustakaan, Rumah Dinas Guru dan Rehabilitasi Ruang Kelas

1. An.SNI-T-03-D

1m² Pasang bata merah tebal 1/2 bata adukan 1 Pc : 2 Ps

Bahan	RAB		Standar Harga	
80.0000 Bh, Batu bata	@ Rp.	800.00 = Rp.	64.000.00	@ Rp. 750.00 = Rp. 60.000.00
0.0420 M ³ , Pasir pasang	@ Rp.	85.000.00 = Rp.	3.570.00	@ Rp. 85.000.00 = Rp. 3.570.00
0.6500 Zak, Semen	@ Rp.	50.000.00 = Rp.	32.500.00	@ Rp. 50.000.00 = Rp. 32.500.00
0.0160 Oh, Kepala Tukang	@ Rp.	62.500.00 = Rp.	1.000.00	@ Rp. 62.500.00 = Rp. 1.000.00
0.1600 Oh, Tukang	@ Rp.	58.000.00 = Rp.	9.280.00	@ Rp. 58.000.00 = Rp. 9.280.00
0.4800 Oh, Pekerja	@ Rp.	42.500.00 = Rp.	20.400.00	@ Rp. 42.500.00 = Rp. 20.400.00
0.0480 Oh, Mandor	@ Rp.	55.000.00 = Rp.	2.640.00	@ Rp. 55.000.00 = Rp. 2.640.00
Jumlah		= Rp. 133.390.00		= Rp. 129.390.00
Selisih				= Rp. 4.000.00

2. An.SNI-T-03-E

1m² Pasang bata merah tebal 1/2 bata adukan 1 Pc : 4 Ps

Bahan	RAB		Standar Harga	
80.0000 Bh, Batu bata	@ Rp.	800.00 = Rp.	64.000.00	@ Rp. 750.00 = Rp. 60.000.00
0.0510 M ³ , Pasir pasang	@ Rp.	85.000.00 = Rp.	4.335.00	@ Rp. 85.000.00 = Rp. 4.335.00
0.4000 Zak, Semen	@ Rp.	50.000.00 = Rp.	20.000.00	@ Rp. 50.000.00 = Rp. 20.000.00
0.0160 Oh, Kepala Tukang	@ Rp.	62.500.00 = Rp.	1.000.00	@ Rp. 62.500.00 = Rp. 1.000.00
0.1600 Oh, Tukang	@ Rp.	58.000.00 = Rp.	9.280.00	@ Rp. 58.000.00 = Rp. 9.280.00
0.4800 Oh, Pekerja	@ Rp.	42.500.00 = Rp.	20.400.00	@ Rp. 42.500.00 = Rp. 20.400.00
0.0480 Oh, Mandor	@ Rp.	55.000.00 = Rp.	2.640.00	@ Rp. 55.000.00 = Rp. 2.640.00
Jumlah		= Rp. 121.655.00		= Rp. 117.655.00
Selisih				= Rp. 4.000.00

3. An.SNI-T-03-F

1m² Pasang bata merah tebal 1 bata adukan 1 Pc : 2 Ps

Bahan	RAB		Standar Harga	
160.0000 Bh, Batu bata	@ Rp.	800.00 = Rp.	128.000.00	@ Rp. 750.00 = Rp. 120.000.00
0.0850 M ³ , Pasir pasang	@ Rp.	85.000.00 = Rp.	7.225.00	@ Rp. 85.000.00 = Rp. 7.225.00
1.3300 Zak, Semen	@ Rp.	50.000.00 = Rp.	66.500.00	@ Rp. 50.000.00 = Rp. 66.500.00
0.0320 Oh, Kepala Tukang	@ Rp.	62.500.00 = Rp.	2.000.00	@ Rp. 62.500.00 = Rp. 2.000.00
0.3200 Oh, Tukang	@ Rp.	58.000.00 = Rp.	18.560.00	@ Rp. 58.000.00 = Rp. 18.560.00
0.9600 Oh, Pekerja	@ Rp.	42.500.00 = Rp.	40.800.00	@ Rp. 42.500.00 = Rp. 40.800.00
0.0960 Oh, Mandor	@ Rp.	55.000.00 = Rp.	5.280.00	@ Rp. 55.000.00 = Rp. 5.280.00
Jumlah		= Rp. 268.365.00		Jumlah = Rp. 260.365.00
Selisih				= Rp. 8.000.00

4. Analisa G 53

100 M² Mengecat tembok/dinding (3x)

Bahan	RAB		Standar Harga	
40.0000 Kg, Cat tembok	@ Rp.	20.000.00 = Rp.	800.000.00	@ Rp. 19.600.00 = Rp. 784.000.00
0.1000 Oh, Kepala Tukang	@ Rp.	62.500.00 = Rp.	6.250.00	@ Rp. 62.500.00 = Rp. 6.250.00
1.0000 Oh, Tukang	@ Rp.	58.000.00 = Rp.	58.000.00	@ Rp. 58.000.00 = Rp. 58.000.00
6.0000 Oh, Pekerja	@ Rp.	42.500.00 = Rp.	255.000.00	@ Rp. 42.500.00 = Rp. 255.000.00
Jumlah		= Rp. 1.119.250.00		Jumlah = Rp. 1.103.250.00
Untuk 1 M² Mengecat tembok = 1/100 Anl. G 53		11.192.50		11.032.50
Selisih				= Rp. 160.00

5. An. Sup. IV.a

1m² Lantai/Dinding Keramik

Bahan	RAB		Standar Harga	
1.000 M ² , Keramik	@ Rp.	90.000.00 = Rp.	90.000.00	@ Rp. 54.000.00 = Rp. 54.000.00
0.020 Zak, Semen Putih	@ Rp.	100.000.00 = Rp.	2.000.00	@ Rp. 100.000.00 = Rp. 2.000.00
0.010 M ³ , Perekat G.14	@ Rp.	815.150.00 = Rp.	8.151.50	@ Rp. 815.150.00 = Rp. 8.151.50
0.025 Oh, Kepala Tukang	@ Rp.	62.500.00 = Rp.	1.562.50	@ Rp. 62.500.00 = Rp. 1.562.50
0.250 Oh, Tukang	@ Rp.	58.000.00 = Rp.	14.500.00	@ Rp. 58.000.00 = Rp. 14.500.00
0.500 Oh, Pekerja	@ Rp.	42.500.00 = Rp.	21.250.00	@ Rp. 42.500.00 = Rp. 21.250.00
0.025 Oh, Mandor	@ Rp.	55.000.00 = Rp.	1.375.00	@ Rp. 55.000.00 = Rp. 1.375.00
Jumlah		= Rp. 138.839.00		= Rp. 102.839.00
Selisih				= Rp. 36.000.00

NO	URAIAN	UANG MUKA		ITEM PEKERJAAN TIDAK DILAKSANAKAN	NILAI
		NO/TGL SPM	NILAI		
1	2	3	4	4	5
1	Pembangunan Pustu Gunung Putih CV. MANNA SOEKA Kontrak No. 441/1692/Dinkes/DAK2007 Rp191.520.000.00	900/26/LS/SKPD-L/2007 Tgl. Sept-07	Rp 57.456.000.00	Pembangunan barak kerja Pengadaan obat-obatan & P3K Papan nama proyek	Rp 750.000.00 Rp 450.000.00 Rp 300.000.00 Rp 1.500.000.00
2	Pembangunan Pustu Kuta Inang CV. ARIEF PERDANA Kontrak No.441/1693/Dinkes/DAK2007 Rp182.104.000.00	900/259/LS/SKPD-L/2007 Tgl. Oct-07	Rp 54.631.200.00	Pembangunan barak kerja Pengadaan obat-obatan & P3K Papan nama proyek	Rp 3.700.000.00 Rp 3.000.000.00 Rp 750.000.00 Rp 7.450.000.00
3	Pembangunan Pustu Sua-sua CV. PEUGOT BEUGOT Kontrak No. 441/1696/Dinkes/DAK2007 Rp181.727.000.00	900/258/LS/SKPD-L/2007 Tgl. 2-Oct-07	Rp 54.518.100.00	Pembangunan barak kerja Pengadaan obat-obatan & P3K Papan nama proyek	Rp 1.250.000.00 Rp 450.000.00 Rp 400.000.00 Rp 2.100.000.00
4	Pembangunan Pustu Salur Latun CV. BUTAMA KARYA Kontrak No. 441/1699/Dinkes/DAK2007 Rp173.507.800.00	900/ /LS/SKPD-L/2007 Tgl. Oct-07	Rp 52.052.340.00	Pembangunan barak kerja Pengadaan obat-obatan & P3K Papan nama proyek	Rp 300.000.00 Rp 300.000.00 Rp 150.000.00 Rp 750.000.00
5	Pembangunan Pustu Batu-batu CV. MELATI INDAH Kontrak No. 441/1701/Dinkes/DAK2007 Rp179.196.000.00	900/1001/LS/SKPD-L/2007 Tgl. 27-Sept-07	Rp 53.758.800.00	Pengadaan obat-obatan & P3K Papan nama proyek	Rp 165.000.00 Rp 400.000.00 Rp 565.000.00
6	Pembangunan Pustu Tanjung Raya CV. BERKAT JAYA Kontrak No.441/1703/Dinkes/DAK2007 Rp179.319.000.00	900/738/LS/SKPD-L/2007 Tgl. 27-Sept-07	Rp 53.795.700.00	Pembangunan barak kerja Pengadaan obat-obatan & P3K Papan nama proyek	Rp 1.000.000.00 Rp 750.000.00 Rp 250.000.00 Rp 2.000.000.00
7	Pembangunan Pustu Laure'e CV. RANDI PRAKARSYA Kontrak No.441/1704/Dinkes/DAK2007 Rp192.737.000.00	900/224/LS/SKPD-L/2007 Tgl. 27-Sept-07	Rp 57.821.100.00	Pembangunan barak kerja Pengadaan obat-obatan & P3K Papan nama proyek	Rp 700.000.00 Rp 525.000.00 Rp 300.000.00 Rp 1.525.000.00
8	Pembangunan Pustu Labuah CV. MELATI INDAH Kontrak No. 441/1706/Dinkes/DAK2007 Rp176.576.000.00	900/1001/LS/SKPD-L/2007 Tgl. 27-Sept-07	Rp 52.972.800.00	Pembangunan barak kerja Pengadaan obat-obatan & P3K Papan nama proyek	Rp 900.000.00 Rp 105.000.00 Rp 400.000.00 Rp 1.405.000.00
9	Pembangunan Pustu Laayon CV. CITRA AGUNG UTAMA Kontrak No. 441/1708/Dinkes/DAK2007 Rp176.951.000.00	900/235/LS/SKPD-L/2007 Tgl. 27-Sept-07	Rp 53.085.300.00	Pembangunan barak kerja Pengadaan obat-obatan & P3K	Rp 500.000.00 Rp 300.000.00 Rp 800.000.00
JUMLAH			Rp 490.091.340.00		Rp 18.095.000.00

DAFTAR USULAN OBAT-OBATAN PKD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2007

NO	NAMA OBAT	SATUAN KEMASAN	VOLUME
1	2	3	4
	BULAN APRIL		
1	Aminofilin tablet 200 mg	btl 100 tablet	500
2	Amitripilin tablet 25 mg	ktk 100	200
3	Amoksilin kaplet 500 mg	ktk 100 kaplet	800
4	Amoksilin sirup kering 125 mg/ml	btl 60 ml	8.000
5	Ampisilin sirup kering	btl 60 ml	6.000
6	Antalgin Injeksi 250 mg/ml - 2 ml	ktk 30 ampul	200
7	Asiklovir tablet 200 mg	ktk 100 tablet	20
8	Asiklovir zalf 5%	tube	200
9	Atropin Sulfat Injeksi 0,25 mg/ml - 1 ml	ktk 30 ampul	30
10	Atropin Sulfat Tablet 0,5 mg	btl 500 tablet	30
11	Dekstrometorfan sirup 10 mg/5 ml	btl 60 ml	6.000
12	Difenhidramin HCL injeksi 10 mg/5 ml	ktk 30 ampul	300
13	Efedrin HCL/Bitatrat injeksi 0,1% m - 1 ml	ktk 30 ampul	30
14	Etakridin (Rivanol) larutan 1%	btl 300 ml	600
15	Etanol 70%	btl 1000 ml	600
16	Fitomenadion tablet salut gula 10 mg	btl 100 tablet	200
17	Garam oralit untuk 200 ml air	ktk 100 kantong	200
18	Gentian violet larutan 1%	btl 10 ml	300
19	Glukosa larutan infus 10%	btl 500 ml	100
20	Glukosa larutan infus 5%	btl 500 ml	600
21	Haloperidol tablet 1,5 mg	ktk 100 tablet	300
22	Hidrokortison krim 2,5%	ktk 24 tube @ 5 gr	100
23	Hidroklorotiazid tablet 25 mg	btl 1000 tablet	20
24	Ibu profen tablet 200 mg	btl 100 tablet	600
25	Ibu profen tablet 400 mg	btl 100 tablet	1.000
26	Kalsium laktat (KALK) tablet 500 mg	btl 1000 tablet	150
27	Kaptopril tablet 25 mg	ktk 100 tablet	500
28	Kloramfenikol kapsul 250 mg	btl 250 kapsul	150
29	Kloramfenikol tetes telinga 3%	ktk 24 btl @ 5 ml	30
30	Kloroquin tablet 150 mg	btl 1000 tablet	50
31	Klorpromazin HCL 100 mg	btl 1000	20
32	Kotrimoksazole suspensi	btl 60 ml	10.000
33	Kotrimoksazole tablet kombinasi 480 mg	ktk 100 tablet	830
34	Kotrimoksazole tablet pediatrik kombinasi 120 mg	ktk 100 tablet	500
35	Lidokain injeksi kombinasi	ktk 30 vial	125
36	Metronidazole tablet 250 mg	btl 100 tablet	700
37	Nistatin tablet 500.000 iu/gr	ktk 100	20
38	Nistatin tablet vaginal 100.000 iu/gr	ktk 100	20
39	Parasetamol sirup 120 mg/5 ml	btl 60 ml	12.000
40	Povidon iodida larutan 10%	btl 30 ml	780
41	Propanolol HCL tablet 40 mg	btl 100 tablet	300
42	Kaptopril tablet 12,5 mg	ktk 100	100
43	Kaptopril tablet 25 mg	ktk 100	100
44	Ringer laktat larutan infus streril	btl 500 ml	800
45	Salisilik bedak 2%	ktk 50 gr	513
46	Sianokobalamin (vit. B12) injeksi 500 mcg-ml	ktk 100 ampul	100

1	2	3	4
47	Trihexiphenidyl 25 mg	ktk 100	500
48	Infussion set anak	set/kantong	500
49	I.V Cateter No. 20G	ktk 50 gr	2
50	I.V Cateter No. 22G	ktk 50 gr	2
51	Kapas pembalut absorben 250 gr	bungkus	200
52	Plester 5 yard x 2 inch	rol	250
	Obat Gigi		
53	Air raksa	btl 100 ml	10
54	Devitalisasi pasta (non arsen)	btl/ktk	10
55	Detroit powder	pot	80
56	Etyl klorida spray	can 100 ml	50
57	Eugenol cairan	btl	30
58	Glass ionometer semen ART	set/btl	10
59	Kalsium hidroksida pasta	ktk 2 tube	10
60	Mumifying pasta	ktk	8
61	Silver Amalgam	oz	10
	BULAN JULI		
1	Dexymox 500 mg	ktk 100 kaplet	924
2	Amoksilin sirup kering 125 mg/ml	btl 60 ml	7.050
3	Amoksilin kapsul 250 mg	ktk 120 kapsul	1.000
4	Ampisilin sirup kering	btl 60 ml	6.000
5	Antasida doen 500 mg	btl 1000 tablet	50
6	Asiklovir tablet 200 mg	ktk 100 tablet	50
7	Asiklovir zalf 5%	tube	200
8	Dekstrometorfan sirup 10 mg/5 ml	btl 60 ml	10.000
9	Difenhidramin HCL injeksi 10 mg/ml - 1 ml	ktk 30 ampul	300
10	Etakridin (Rivanol) larutan 1%	btl 300 ml	600
11	Etanol 70%	btl 1000 ml	800
12	Fitomenadion tablet salut gula 10 mg	btl 100 tablet	200
13	Fitomenadion injeksi	ktk 30 ampul	60
14	Furosemid 40 mg	ktk 200 tablet	50
15	Garam oralit untuk 200 ml air	ktk 100 kantong	200
16	Glukosa larutan infus 5%	btl 500 ml	800
17	Haloperidol tablet 1,5 mg	ktk 100 tablet	300
18	Hidrokortison krim 2,5%	ktk 24 tube @ 5 gr	100
19	I.V Cateter No. 20G	ktk 50 pcs	3
20	I.V Cateter No. 22G	ktk 50 pcs	3
21	Ibu profen tablet 200 mg	btl 100 tablet	800
22	Ibu profen tablet 400 mg	btl 100 tablet	1.200
23	Infussion set anak	set/kantong	500
24	Infussion set dewasa	set/kantong	500
25	Kalsium laktat (KALK) tablet 500 mg	btl 1000 tablet	150
26	Kapas pembalut absorben 250 gr	bungkus	200
27	Kaptopril tablet 12,5 mg	ktk 100	600
28	Kaptopril tablet 25 mg	ktk 100 tablet	800
29	Kloramfenikol kapsul 250 mg	btl 250 kapsul	200
30	Klorpromazin HCL 100 mg	btl 1000	60
31	Kotrimoksazole suspensi	btl 60 ml	10.000
32	Kotrimoksazole tablet kombinasi 480 mg	ktk 100 tablet	800

1	2	3	4
33	Kotrimoksazole tablet pediatrik kombinasi 120 mg	ktk 100 tablet	500
34	Lidokain injeksi kombinasi	ktk 30 vial	120
35	Metronidazole tablet 250 mg	btl 100 tablet	600
36	Oksitetrasiklin injeksi	ktk 10 vial	50
37	Parasetamol sirup 120 mg/5 ml	btl 60 ml	12.000
38	Parasetamol tablet 500 mg	btl 1000 tablet	100
39	Plester 5 yard x 2 inch	rol	200
40	Povidon Iodida larutan 10%	btl 30 ml	780
41	Pyrantel 125 mg	ktk 60 tablet	1.300
42	Ringer laktat larutan infus steril	btl 500 ml	600
43	Salisilk bedak 2%	ktk 50 gr	240
44	Sianokobalamin (vit. B12) injeksi 500mcg - ml	ktk 100 ampul	100
45	Trihexiphenidyl 2 mg	ktk 100	200
	Obat Gigi		
46	Air raksa	btl 100 ml	10
47	Devitalisasi pasta (non arsen)	btl/ktk	10
48	Dentroit powder	pot	30
49	Etyl klorida spray	can 100 ml	50
50	Eugenol cairan	btl 10 ml	16
51	Glass ionomer semen ART	set/btl	16
52	Kalsium hidroksida pasta	ktk 2 tube	16
53	Mumifying pasta	ktk	8
55	Silver Amalgam	oz	16

REKAPITULASI KEGIATAN/PROYEK PADA DINAS PENDIDIKAN
SUMBER DANA DAK TA 2007

(dalam Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	SPKS			REALISASI		
			NOMOR	TANGGAL	MULAI	SELESAI	KEUANGAN	FISIK
1	2	3	5	6	7	9	10	11
A	Pembangunan Ruang Pustaka	5.510.400.000.00					1.653.120.000.00	
1	SDN 3 Simeulue Timur	134.400.000.00	425.11/001/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
2	SDN 7 Simeulue Timur	134.400.000.00	425.11/003/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
3	SDN 9 Simeulue Timur	134.400.000.00	425.11/005/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
4	SDN 13 Simeulue Timur	134.400.000.00	425.11/008/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
5	SDN 16 Simeulue Timur	134.400.000.00	425.11/010/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
6	MIN Kuala Makmur	134.400.000.00	425.11/012/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
7	SDN 19 Simeulue Timur	134.400.000.00	425.11/014/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
8	SDN 20 Simeulue Timur	134.400.000.00	425.11/016/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	35.33%
9	SDN 21 Simeulue Timur	134.400.000.00	425.11/018/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
10	SDN 22 Simeulue Timur	134.400.000.00	425.11/020/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
11	SDN 24 Simeulue Timur	134.400.000.00	425.11/022/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	12.22%
12	SDN 4 Simeulue Timur	134.400.000.00	425.11/024/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
13	SDN 11 Simeulue Timur	134.400.000.00	425.11/025/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
14	SDN 1 Simeulue Tengah	134.400.000.00	425.11/026/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	1.37%
15	SDN 4 Simeulue Tengah	134.400.000.00	425.11/030/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	1.32%
16	SDN 7 Simeulue Tengah	134.400.000.00	425.11/034/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	37.42%
17	SDN 8 Simeulue Tengah	134.400.000.00	425.11/036/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	1.32%
18	SDN 9 Simeulue Tengah	134.400.000.00	425.11/037/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	1.29%
19	SDN 3 Simeulue Barat	134.400.000.00	425.11/043/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
20	SDN 10 Simeulue Barat	134.400.000.00	425.11/045/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
21	SDN 11 Simeulue Barat	134.400.000.00	425.11/047/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
22	SDN 2 Teluk Dalam	134.400.000.00	425.11/049/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
23	SDN 3 Teluk Dalam	134.400.000.00	425.11/051/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
24	SDN 5 Teluk Dalam	134.400.000.00	425.11/053/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	22.55%
25	SDN 6 Teluk Dalam	134.400.000.00	425.11/055/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
26	SDN 7 Teluk Dalam	134.400.000.00	425.11/057/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
27	SDN 8 Teluk Dalam	134.400.000.00	425.11/059/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
28	SDN 1 Teluk Dalam	134.400.000.00	425.11/061/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
29	SDN 6 Teupah Selatan	134.400.000.00	425.11/063/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
30	SDN 8 Teupah Selatan	134.400.000.00	425.11/065/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
31	SDN 11 Teupah Selatan	134.400.000.00	425.11/067/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
32	SDN 12 Teupah Selatan	134.400.000.00	425.11/069/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
33	SDN 5 Teupah Selatan	134.400.000.00	425.11/071/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
34	SDN 3 Teupah Barat	134.400.000.00	425.11/073/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
35	SDN 5 Teupah Barat	134.400.000.00	425.11/075/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
36	SDN 6 Teupah Barat	134.400.000.00	425.11/077/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
37	SDN 11 Teupah Barat	134.400.000.00	425.11/079/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
38	SDN 12 Teupah Barat	134.400.000.00	425.11/081/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
39	SDN 14 Teupah Barat	134.400.000.00	425.11/083/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
40	SDN 4 Teupah Barat	134.400.000.00	425.11/084/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%
41	SDN 10 Teupah Barat	134.400.000.00	425.11/085/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	40.320.000.00	0.00%

B	Pembangunan Rumah Dinas	5.058.900.000.00					1.517.670.000.00	
1	SDN 3 Simeulue Timur	120.450.000.00	425.11/002/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
2	SDN 7 Simeulue Timur	120.450.000.00	425.11/004/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
3	SDN 9 Simeulue Timur	120.450.000.00	425.11/006/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
4	SDN 12 Simeulue Timur	120.450.000.00	425.11/007/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
5	SDN 13 Simeulue Timur	120.450.000.00	425.11/009/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
6	SDN 16 Simeulue Timur	120.450.000.00	425.11/011/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
7	MIN Kuala Makmur	120.450.000.00	425.11/013/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
8	SDN 19 Simeulue Timur	120.450.000.00	425.11/015/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
9	SDN 20 Simeulue Timur	120.450.000.00	425.11/017/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	54.68%
10	SDN 21 Simeulue Timur	120.450.000.00	425.11/019/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
11	SDN 22 Simeulue Timur	120.450.000.00	425.11/021/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
12	SDN 24 Simeulue Timur	120.450.000.00	425.11/023/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	1.06%
13	SDN 1 Simeulue Tengah	120.450.000.00	425.11/027/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	1.20%
14	SDN 2 Simeulue Tengah	120.450.000.00	425.11/029/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
15	SDN 4 Simeulue Tengah	120.450.000.00	425.11/031/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	1.13%
16	SDN 5 Simeulue Tengah	120.450.000.00	425.11/032/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	1.18%
17	SDN 6 Simeulue Tengah	120.450.000.00	425.11/033/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	1.15%
18	SDN 8 Simeulue Tengah	120.450.000.00	425.11/036/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	1.13%
19	SDN 9 Simeulue Tengah	120.450.000.00	425.11/038/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	1.13%
20	SDN 3 Simeulue Barat	120.450.000.00	425.11/040/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
21	SDN 10 Simeulue Barat	120.450.000.00	425.11/042/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
22	SDN 11 Simeulue Barat	120.450.000.00	425.11/044/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
23	SDN 2 Teluk Dalam	120.450.000.00	425.11/046/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
24	SDN 3 Teluk Dalam	120.450.000.00	425.11/048/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
25	SDN 5 Teluk Dalam	120.450.000.00	425.11/048/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
26	SDN 6 Teluk Dalam	120.450.000.00	425.11/050/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
27	SDN 7 Teluk Dalam	120.450.000.00	425.11/052/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
28	SDN 8 Teluk Dalam	120.450.000.00	425.11/054/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
29	SDN 9 Teluk Dalam	120.450.000.00	425.11/056/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	1.30%
30	SDN 1 Teupah Selatan	120.450.000.00	425.11/058/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
31	SDN 4 Teupah Selatan	120.450.000.00	425.11/060/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
32	SDN 6 Teupah Selatan	120.450.000.00	425.11/062/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
33	SDN 7 Teupah Selatan	120.450.000.00	425.11/064/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
34	SDN 8 Teupah Selatan	120.450.000.00	425.11/066/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
35	SDN 9 Teupah Selatan	120.450.000.00	425.11/068/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
36	SDN 11 Teupah Selatan	120.450.000.00	425.11/070/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
37	SDN 3 Teupah Selatan	120.450.000.00	425.11/072/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
38	SDN 3 Teupah Barat	120.450.000.00	425.11/074/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
39	SDN 5 Teupah Barat	120.450.000.00	425.11/076/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
40	SDN 6 Teupah Barat	120.450.000.00	425.11/078/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
41	SDN 11 Teupah Barat	120.450.000.00	425.11/080/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
42	SDN 12 Teupah Barat	120.450.000.00	425.11/082/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	36.135.000.00	0.00%
C	Rehabilitasi Sekolah	131.810.000.00					39.543.000.00	
1	SDN 2 Simeulue Tengah	27.560.000.00	425.11/028/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	8.268.000.00	0.00%
2	SDN 10 Teupah Selatan	104.250.000.00	425.11/067/SPKS-DAK/2007	13-Aug-2007	20-Aug-2007	18-Dec-2007	31.275.000.00	0.00%
	TOTAL	10.701.110.000.00					3.210.333.000.00	